

КАРТАЛИНСКИЕ ЭТС

1	Строительство "КЕМА-1200" в замен котельной "РТП", с. Бреды, ул. РТС	1000	ИП	ноябрь 2022г. Приказ ЕСТЬ	январь-февраль КЭТС, ПТО	февраль-апрель ОМТС, КЭТС	май-июль КЭТС	август КЭТС, ПТО
2	Техническое перевооружение котельной №1, с заменой водогрейного котла. г. Карталы, ул. Бр. Кашириных, д.14	6209	ИП	ноябрь 2022г. Приказ ЕСТЬ	декабрь 2023г. КЭТС	февраль-май ОМТС, КЭТС	июнь-сентябрь КЭТС	октябрь 2025 года КЭТС, ПТО

ИТОГО по Карталинским ЭТС:

КОПЕЙСКИЕ ЭТС

1	Реконструкция участков тепловых сетей от котельной "Районная" по ул.Ленина, ул.Сутягина, ул.Жданова, пр.Победы в г.Копейске.	30 335	ИП	декабрь 2023г. ОКС	январь-февраль КЭТС, ПКБ, ОКС	март-май ОКС, ОМТС	июнь-сентябрь Подрай, ОКС	октябрь Подрай, ОКС
2	Техническое перевооружение котельной №13. г. Копейск, ул. Бр. Гожевых, 5	13 554	ИП	декабрь 2021г. Приказ ЕСТЬ	январь-февраль КЭТС, ПКБ, ОКС	март-май ОКС, ОМТС	июнь-август Подрай, ОКС	сентябрь Подрай, ОКС
3	Техническое перевооружение "Районной" котельной. г. Копейск, ул. Энергетиков, д.1	20 608	ИП	декабрь 2023г. ОКС	январь-февраль КЭТС, ПКБ, ОКС	март-май ОКС, ОМТС	июнь-декабрь Подрай, ОКС	декабрь Подрай, ОКС

ИТОГО по Копейским ЭТС:

УЧАСТКИ УПРАВЛЕНИЯ

1	Реконструкция участка тепловой сети, с применением тепловой изоляции из ППУ по ул. Гатарина Ду150мм, протяженностью 50 метров от котельной "Коммунальный" в г. Нязепетровск, ул.Ленина, 14Б	265	ИП, концессия	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Волков С.В., ПТО	февраль - март ОМТС	июнь-август Волков С.В.	июнь-август Волков С.В., ПТО
2	Реконструкция участка тепловой сети, с применением тепловой изоляции из ППУ по ул.Свердлова Ду150мм, протяженностью 40 метров от котельной "Центральная" г. Нязепетровск, ул. Золота, 61.	210	ИП, концессия	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Волков С.В., ПТО	февраль - март ОМТС	июнь-август Волков С.В.	июнь-август Волков С.В., ПТО
3	Реконструкция участков тепловой сети от котельной №40 с уменьшением диаметра: - протяженностью 166 метров с Ду300мм на Ду273мм от котельной №40 до ТК-35 по ул. Чкалова в г. Еманжелинск. - протяженностью 150 метров с Ду300мм на Ду200мм от ТК-35 до ТК-37 в г. Еманжелинск	5720	ИП, концессия	ноябрь 2022г. ПТО	январь 2022 г. Винарь 2022 г.	февраль - март ОМТС, Барков М.П	июнь-август Подрай	сентябрь Барков М.П.

4	Реконструкция магистрального участка тепловой сети по ул. Свердлова в с.Кунашак с Ду250мм на Ду219мм	496	ИП	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Халимов С.Г., ПТО	февраль - апрель ОМТС, ПТО	июнь-август Халимов С.Г.	август 2025 Халимов С.Г., ПТО
---	--	-----	----	----------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

5	Техническое перевооружение котельной №2, с заменой 4-х водогрейных котлов. с. Кунашак, ул. Пионерская, д.71	4354	ИП	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. ПКБ, ПТО	февраль - апрель ОМТС, ПТО	июнь-август Халимов С.Г.	август 2025 года Халимов С.Г., ПТО
---	---	------	----	----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------------------

6	Реконструкция магистрального участка тепловой сети от котельной "Центральная" по ул. Первомайская в с.Еткуль	1133	ИП	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Сердюков А.В., ПТО	февраль - апрель ОМТС, ПТО	июнь-август Сердюков А.В.	август Сердюков А.В., ПТО
---	--	------	----	----------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------	------------------------------

7	Реконструкция участка тепловой сети от котельной «Центральная», п.Увельский, ул.Привокзальная, 8	775	ИП	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Койнов В.И., ПТО	февраль - март ПТО	июнь-август Койнов В.И.	июнь-август Койнов В.И., ПТО
---	--	-----	----	----------------------	------------------------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------

8	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Набережная - Чкалова от котельной №3 с.Октябрьское	1121	ИП	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Белый А.И., ПТО	февраль - апрель ОМТС, ПТО	июнь-август Белый А.И.	август Белый А.И., ПТО
---	---	------	----	----------------------	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------

9	Реконструкция ограждения территории и системы антитеррористической защищенности котельной №3 с.Октябрьское	2433	ИП	ноябрь 2023г. ОКС	декабрь 2023г. Белый А.И., ОКС, ПКБ	февраль - март ОКС	июнь-август Подрай	июнь-август Белый А.И., ОКС
---	--	------	----	----------------------	--	-----------------------	-----------------------	--------------------------------

10	Реконструкция насосной группы котельной №1, с заменой сетевого насоса "1Д315-50Б" на аналогичный по мощности. с. Долгодеревенское, ул. Мира, д.34	613	ИП	ноябрь 2023г. ПТО	декабрь 2023г. Юрк А.А., ПТО	февраль - апрель ОМТС, ПТО	июнь-август Юрк А.А.	август Юрк А.А., ПТО
----	---	-----	----	----------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------	-------------------------

ИТОГО по участкам Управления:

ИТОГО по АО "ЧОКЭ": 18135

Главный инженер

С.П.Пасынков

Начальник ПТО

Д.А.Кулишов



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО "Челябоблкоммунэнерго"
М.М.Аронов
" " 202 г.

ПЛАН - ГРАФИК

капитальных вложений по строительству, реконструкции, модернизации тепловых энергоустановок филиалов и участков АО "Челябоблкоммунэнерго" на 2024 г.

№ пп	Наименование мероприятия	Планируемая сумма затрат на реализацию мероприятия, тысяч руб. (без НДС)	Источник финансирования	Сроки реализации мероприятия, ответственные лица			Описание работ, ввод в эксплуатацию, приказ об окончании работ
				Подготовка приказа о начале работ	Проектирование, разработка ПСД, дефектной ведомости, заявка в коммерческий отдел	Закупка оборудования, материалов, з/п частей	
АШИНСКИЕ ЭТС							
1	Реконструкция участка тепловой сети "Северная ветка" Ду300мм, протяженностью 180м с применением изоляции из ППУ от котельной "Заводская". г. Миньяр, ул. Советская, 10	2700	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023 г. АЭТС, ПТО	март-апрель ПТО, ОМТС	июнь - август Подраз, АЭТС сентябрь АЭТС, ПТО
2	Реконструкция ограждения территории и системы антитеррористической защищенности котельной "Завод". г. Миньяр, ул. Советская, 10	1991	ИП	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023 г. АЭТС, ПТО	февраль-апрель ПТО, ОМТС	июнь - август Подраз, АЭТС август АЭТС, ПТО
ИТОГО по Ашинским ЭТС:							
МАГНИТОГОРСКИЕ ЭТС							
1	Техническое перевооружение котельной "Центральная", с установкой дополнительного котла. пгт. Мезозерный, по ул. Южная, д.1г	13387	ИП	ноябрь 2022г. Приказ ЕСТЬ	январь-март ОКС, МЭТС	январь-май ОКС, ОМТС	апрель-ноябрь Подраз, ОКС декабрь ОКС
2	Реконструкция участка тепловой сети по ул. Мира Ду100мм, протяженностью 113 метров от котельной "Поселковая". п. Петропавловский, ул. Гагарина, д. 5Б	489	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
3	Реконструкция магистрального участка тепловой сети от котельной "Центральная" по пер. Коммунальному в с.Фершампенуаз	2092	ИП	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
4	Реконструкция участка тепловой сети по пер. Школьному Ду150мм, протяженностью 64 метра от котельной "Школьная" п. Карагайский, ул. Школьная, д. 6	680	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
5	Реконструкция участка тепловой сети от ж/д №1 мкр. Карагайский бор до ж/д №2 мкр. Карагайский бор Ду100мм, протяженностью 118 метров от котельной "Пиковая". п. Карагайка, мкр. Карагайский Бор, д.10	1127	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь 2025 года МЭТС, ПТО
6	Техническое перевооружение котельной №3, с заменой 3-х котлов. с. Кизильское, ул. Советская, д.129	3000	ИП	ноябрь 2022г. Приказ ЕСТЬ	декабрь 2023г. МЭТС, ПТО	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь 2024 года МЭТС, ОКС
7	Техническое перевооружение котельной "Центральная", с заменой водогрейного котла. с. Агаповка, ул. Школьная, д.35	3080	ИП	ноябрь 2022г. Приказ ЕСТЬ	декабрь 2023г. ОКС, ПТО	февраль-май ОМТС, ОКС	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
8	Реконструкция насосной группы, с заменой подпиточного насоса ст.№1. п. Петропавловский, ул. Гагарина, д.5Б	101	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
9	Реконструкция насосной группы, с заменой насоса на рециркуляцию котла ст.№1. п. Петропавловский, ул. Гагарина, д.5Б	100	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
10	Реконструкция оборудования котла ст.№2. п. Карагайский, ул. Школьная, д.6	432	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
11	Реконструкция насосной группы, с заменой насоса на рециркуляцию котла ст.№2. п. Карагайский, ул. Школьная, д.6	44	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
12	Установка частотного преобразователя на сетевые насосы. п. Карагайский, мкр. Карагайский Бор, д.10	85	ИП, концессия	ноябрь 2023 г. ПТО	декабрь 2023г. МЭТС	февраль-май ОМТС, ПТО	июнь-август МЭТС сентябрь МЭТС, ПТО
ИТОГО по Магнитогорским ЭТС:							

СОГЛАСОВАНО

Глава Кунашакского сельского поселения

Р.М.Нурiev

202 г.

ПЛАН

по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 гг. Кунашакского участка АО "Челябоблкоммунэнерго".

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО "Челябоблкоммунэнерго"

М.М.Аронов

202 г.



КУНАШАКСКИЙ УЧАСТОК

№	Наименование мероприятия	Дл, мм	Общая протяж, м	Протяже н-ность, п.м	Сумма затрат, тыс.руб	Срок исполнения	Принадлежность	Ответственные исполнители	Примечание
Компьютерное оборудование									
1	Капитальный ремонт запорной арматуры котельных	200 80 32 15	2 2 4 30		133		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
2	Капитальный ремонт трубной части котлов котельной №1, №2				40		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
3	Замена подпиточного насоса К-20/30 котельной №1 (с электродвигателем)				20		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
4	Замена дутьевого вентилятора ВЦ 5-45 котельной №1 (с электродвигателем)				65		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
Тепловые сети									
1	Капитальный ремонт тепловой сети от ТК-55 до проезжей части по ул. Ленина	125	60	120	300		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
2	Капитальный ремонт тепловой изоляции от ТК-41а до ТК-60а по ул. Октябрьской	125	150	300	360		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
3	Капитальный ремонт тепловых камер ТК-34, ТК-256, ТК-47, ТК-57				60		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
4	Капитальный ремонт запорной арматуры тепловых сетей	200 80 32 25	2 6 10 4		152		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
5	Капитальный ремонт тепловой изоляции от ТК-46а до ТК-46 по ул. Коммуны	100	20	40	40		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	
Здания и сооружения									
1	Усиление створа дымовой трубы котельной №2				200		АО "Челябоблкоммунэнерго"	АО "Челябоблкоммунэнерго"	

Главный инженер
АО "Челябоблкоммунэнерго"Зам. главного инженера
АО "Челябоблкоммунэнерго"

С.П.Пасынков

М.П. Барков

